

REALISASI PEKERJAAN FISIK/KONSTRUKSI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
s.d TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jenis Pekerjaan	Pagu (Rp)	Sumber Dana - APBD - APBD (DAK) - HIBAH	Rencana Waktu Pelaksanaan Pekerjaan		Lokasi Pekerjaan	REALISASI TW II		REALISASI TW III	
				Mulai Bulan	Selesai Bulan		KEUANGAN (%)	FISIK (%)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	A. Pagu < Rp. 200.000.000,-									
	<b>DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>									
1	Lanjutkan Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Karya Jaya Kec. Kotawaringin	Rp -	APBD	Oktober	Desember	Kec. Kotawaringin Lama	-	-	-	-
2	Pembangunan Padepokan Pencak Silat Perisai Diri	Rp -	APBD	Oktober	Desember	Kec. Arsel	-	-	-	-
3	Rehab Pemeliharaan Gedung Kepemudaan	Rp -	APBD	Mei	Mei	Kec. Arsel	-	-	-	-
4	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Rp 195,360,000	APBD	Mei	Juli	Kec. Arsel	-	-	-	100%
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 195,360,000</b>								
	B. Pagu > Rp. 200.000.000,- sd ≤ Rp. 1.000.000.000,-									
	<b>DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>									
1	Penataan Lapangan Senggora Kumai	Rp 199,680,000	APBD	Juni	Agustus	Kec. Kumai	-	-	-	100%
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 199,680,000</b>								

Pangkalan Bun,    Oktober 2021  
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahrag

**Ir. T. M. AQIL NOOR**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660605 199503 1 007

Keterangan / Kendala
12
dirasionalisasi
dirasionalisasi
dirasionalisasi
Masih dalam Proses SPI
Masih dalam Proses SPI