



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DAFTAR ISI

Pernyataan Tanggung Jawab.....	
Laporan Realisasi Anggaran.....	
Daftar Isi.....	

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- a. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- b. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
- c. Daftar persediaan per 30 Juni 2020 dilengkapi dengan Berita Acara Stok Opname atas seluruh persediaan
- d. Daftar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau ketetapan lain yang dipersamakan yang ditetapkan dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.
- e. Daftar pembayaran hutang (dilengkapi dengan SP2D pembayaran hutang) dan daftar tambahan hutang baru.
- f. Daftar pembayaran piutang dan daftar piutang baru.
- g. Kertas kerja *aging schedule* (daftar umur piutang) per 30 Juni 2020.
- h. Rekening Pemerintah
- i. Rekapitulasi Laporan Semester (Per SKPD), diambil dari Aplikasi Simkada
- j. Laporan Realisasi Semester Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diambil dari Aplikasi Simkada

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kotawaringin Barat yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan lampirannya adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, informasi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalan Bun, 30 Juni 2020

Pengguna Anggaran

Dr. JUNI GULTOM, ST., MTP

NIP. 19680609 199503 1 003

[illegible]

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT						
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA						
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
TAHUN ANGGARAN 2020						
Uraian	Anggaran	Realisasi Semester Pertama	%	Sisa Anggaran s.d Semester Pertama	Prognosis	Ket
1	2	3	4	5=(2-3)	6	7
PENDAPATAN						
PENDAPATAN ASLI DAERAH						
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	1.675.000.000,00	315.999.100,00	18,86	1.359.000.900,00	1.359.000.900,00	
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.675.000.000,00	315.999.100,00	18,86	1.359.000.900,00	1.359.000.900,00	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH						
Pendapatan Hibah - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pendapatan Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH PENDAPATAN	1.675.000.000,00	315.999.100,00	18,86	1.359.000.900,00	1.359.000.900,00	

BELANJA						
BELANJA OPERASI						
Belanja Pegawai	7.695.944.000,00	3.423.723.123,00	44,45	4.273.220.877,00	4.273.220.877,00	
Belanja Barang dan Jasa	27.534.394.473,05	6.240.965.113,00	22,42	21.593.429.360,05	21.593.429.360,05	
Jumlah Belanja Operasi	35.531.338.473,05	9.664.688.236,00	27,2	25.866.650.237,05	25.866.650.237,05	
BELANJA MODAL						
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.021.504.440,00	1.361.500.000,00	27,11	3.659.704.440,00	3.659.704.440,00	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.179.447.500,00	5.445.133.395,00	33,67	10.731.314.105,00	10.731.314.105,00	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	121.117.755.093,03	25.364.147.670,00	23,41	92.753.640.423,03	92.753.640.423,03	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	759.470.000,00	0,00	0,00	759.470.000,00	759.470.000,00	
Belanja Modal Aset Lainnya	1.150.219.493,92	0,00	0,00	1.150.219.493,92	1.150.219.493,92	
Jumlah Belanja Modal	144.288.429.526,95	35.174.081.065,00	24,37	109.114.348.461,95	109.114.348.461,95	
JUMLAH BELANJA	179.819.768.000,00	44.838.769.301,00	24,93	134.980.998.699,00	134.980.998.699,00	
SURPLUS/DE FISIT	(178.144.768.000,00)	(44.522.770.201,00)	24,99	0,00	0,00	
				Pangkalan Bun, 30 Juni 2020		
				Pengguna Anggaran		
				Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.		
				NIP. 19650609 199503 1 003		

LAMPIRAN-LAMPIRAN

a. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD dapat terlihat pada ringkasan realisasi fisik dan keuangan Semester I Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

Ringkasan Capaian Fisik dan Keuangan Tahun 2020		
Uraian	Realisasi 2020	
	Fisik	Ke uangan
	%	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	866.375.454,00	35,74
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	104.004.382,00	45,09
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan	382.342.786,00	35,12
Penyediaan jasa kebersihan kantor	59.593.000,00	41,06
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	0,00
Penyediaan alat tulis kantor	0,00	0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.573.400,00	32,73
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	287.861.886,00	60,22
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	11.716.568,00	6,55
Pengadaan Meubelair	0,00	0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0,00	0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	11.716.568,00	24,64
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	0,00	0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	58.358.693,00	37,52
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	24.778.322,00	99,99
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	24.778.322,00	99,99
Program Pembinaan Konstruksi	202.076.543,00	58,62
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	14.588.000,00	100,00
Peningkatan Kapasitas Badan Usaha	27.352.500,00	100,00
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	65.460.272,00	74,01
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	94.675.771,00	44,17
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	451.913.964,00	8,08
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	428.076.964,00	8,79
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	23.837.000,00	3,30
Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman	11.126.808.150,00	32,99
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	586.098.000,00	20,84
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Lingkungan Permukiman	104.322.100,00	9,81
Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	10.436.388.050,00	34,96
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	15.155.319.061,00	21,64
Pembangunan Jalan	178.470.000,00	12,88
Pembangunan Jembatan	213.316.741,00	3,48
Peningkatan Jalan	14.763.532.320,00	23,61
Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan	0,00	0,00
Penyusunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan	0,00	0,00
Penyusunan Sistem Informasi/ Data Base Jembatan	0,00	0,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	3.368.035.400,00	22,90
Pengembangan Distribusi Air Minum	1.688.899.900,00	23,84
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	1.679.135.500,00	22,02

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	376.991.676,00	5,01
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	341.421.676,00	4,90
Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	35.570.000,00	6,34
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	5.602.518.924,00	33,00
Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	15.546.000,00	4,23
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	5.586.222.924,00	33,65
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	750.000,00	7,50
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmagaan	1.960.162.253,00	36,92
Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinarmagaan	107.151.043,00	23,71
Pengadaan Alat Berat	1.361.800.000,00	35,24
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat	491.211.210,00	52,99
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinarmagaan	0,00	0,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	383.920.600,00	7,84
Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi	0,00	0,00
Pembangunan Jaringan Irigasi	147.482.000,00	13,97
Peningkatan Jaringan Irigasi	236.438.600,00	9,27
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	873.504.170,00	31,28
Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	873.504.170,00	31,28
Program Pengendalian Banjir	800.791.400,00	16,8
Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai	0,00	0,00
Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai	0,00	0,00
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	800.791.400,00	30,15

Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	151.775.000,00	6,06
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	0,00	0,00
Survey dan Pemetaan	0,00	0,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	0,00	0,00
Pengawasan Pemanfaatan Ruang	151.775.000,00	20,66

b. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

b.1 Hambatan dan kendalaPendapatan

Pada Semester I tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengelola 1 (satu) jenis Pendapatan yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan realisasi sebesar Rp 315.599.100,00 atau 18,84% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.675.000.000,00 karena berkurangnya pemakaian kekayaan daerah dan adanya kendala terhadap pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang berkaitan dengan penggunaan alat berat dan alat laboratorium konstruksi, serta adanya rasionalisasi dana pada paket pekerjaan, sehingga membuat perputaran ekonomi terhambat.

b.2 Hambatan dan kendala Belanja

Realisasi belanja Semester I tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 35.174.081.065,00 atau 24,37% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 144.288.429.526,95. Secara keseluruhan realisasi belanja daerah tersebut 24,37%, akan tetapi apabila dilihat lebih rinci maka terdapat belanja/program/kegiatan yang mengalami kendala/hambatan dalam mencapai target belanja (pencapaian kurang dari 40%) antara lain adalah :

- a) Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dari target anggaran sebesar Rp. 43.805.250,00 karena anggaran kas terdapat di bulan Agustus-Desember 2020.
- b) Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan realisasi sebesar Rp. 382.342.786,00 atau 35,12% dari target anggaran sebesar Rp. 1.088.469.000,00 karena anggaran kas (Silpa Umum) terdapat di bulan Agustus-Desember 2020.
- c) Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dari target anggaran sebesar Rp. 21.500.000,00 karena anggaran kas terdapat di bulan November-Desember 2020.
- d) Kegiatan penyediaan alat tulis kantor realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari target anggaran sebesar Rp. 132.133.105,00 karena tidak tersedianya anggaran sampai bulan Juni , anggaran kas DBH Prov dan Silpa Umum.

- e) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan realisasi sebesar Rp. 32.573.400,00 atau 32,73% dari target anggaran sebesar Rp. 99.507.775,00 karena tidak tersedianya anggaran sampai bulan Mei dan terasionalisasi.
- f) Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari target anggaran sebesar Rp. 7.280.800,00 karena anggaran kas (Silpa Umum) tersedia di bulan November-Desember 2020.
- g) Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari target anggaran sebesar Rp. 177.431.200,00 karena anggaran kas (Silpa Umum) tersedia di bulan November-Desember 2020.
- h) Kegiatan pengadaan meubelair realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari target anggaran sebesar Rp. 95.704.740,00 karena anggaran kas (Silpa Umum) tersedia di bulan November-Desember 2020.
- i) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari target anggaran sebesar Rp. 32.550.000,00 karena anggaran kas (Silpa Umum) tersedia di bulan November-Desember 2020.
- j) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional realisasi sebesar Rp. 11.719.568,00 atau 24,64% dari target anggaran sebesar Rp. 47.542.500,00 karena anggaran kas (Silpa Umum) tersedia di bulan November-Desember 2020.
- k) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari target anggaran sebesar Rp. 3.000.000,00 karena anggaran kas (Silpa Umum) tersedia di bulan November-Desember 2020.
- l) Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan realisasi sebesar Rp. 58.358.693,00 atau 37,52% dari target anggaran sebesar Rp. 155.500.000,00 karena pelaksanaan kegiatan terhambat berhubungan dengan adanya Pandemi Covid-19.
- m) Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan realisasi sebesar Rp. 428.076.964,00 atau 8,79% dari target anggaran sebesar Rp. 4.868.801.332,50 karena belum tersedianya dana untuk proses pencairan.

- n) Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan realisasi sebesar Rp. 23.837.000,00 atau 3,30% dari target anggaran sebesar Rp. 721.537.000,00 karena dana belum tersedia sehingga belum bisa dilakukan proses pencairan.
- o) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan realisasi sebesar Rp. 586.098.000,00 atau 20,84% dari target anggaran sebesar Rp. 2.811.074.378,55 karena dilakukan rasionalisasi dalam rangka pendanaan penanganan Pandemi Covid-19.
- p) Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan lingkungan permukiman realisasi sebesar Rp. 104.322.100,00 atau 9,81% dari target anggaran sebesar Rp. 1.062.776.400,00 karena dilakukan rasionalisasi dalam rangka pendanaan penanganan Pandemi Covid-19 dan rasionalisasi penyesuaian APBD.
- q) Kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan permukiman realisasi sebesar Rp. 10.436.388.050,00 atau 34,96% dari target anggaran sebesar Rp. 29.851.736.881,00 karena masih dalam proses tersedianya dana untuk proses pencarian (SPD).
- r) Kegiatan pembangunan jalan realisasi sebesar Rp. 178.470.000,00 atau 12,88% dari target anggaran sebesar Rp. 1.385.594.000,00 karena masih menunggu selesainya pekerjaan sehingga belum bisa dilakukan proses pencairan dan belum tersedianya sumber dana.
- s) Kegiatan pembangunan jembatan realisasi sebesar Rp. 213.316.741,00 atau 3,48% dari target anggaran sebesar Rp. 6.118.278.911,95 karena belum adanya ketersediaan dana sehingga proses pencairan belum bisa dilakukan .
- t) Kegiatan peningkatan jalan realisasi sebesar Rp. 14.763.532.320,00 atau 23,61% dari target anggaran sebesar Rp. 62.511.621.800,00 karena masih menunggu pengesahan nomor dan tanggal DPA Perubahan dan anggaran kas baru tersedia di bulan Desember.
- u) Kegiatan penyusunan sistem informasi/data base jalan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari target anggaran sebesar Rp. 98.967.000,00 karena belum tersedianya dana yang menyebabkan berkas yang sudah siap masih belum bisa dcaikan.

- v) Kegiatan penyusunan sistem informasi/data base jembatan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari target anggaran sebesar Rp. 98.901.000,00 karena belum tersedianya dana sehingga berkas yang sudah siap masih belum bisa dicairkan.
- w) Kegiatan pengembangan distribusi air minum realisasi sebesar Rp. 1.688.899.900,00 atau 23,84% dari target anggaran sebesar Rp. 7.084.266.000,00 karena dilakukan rasionalisasi dalam rangka pendanaan penanganan Pandemi Covid-19.
- x) Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air limbah realisasi sebesar Rp. 1.679.135.500,00 atau 22,02% dari target anggaran sebesar Rp. 7.623.221.000,00 karena adanya rasionalisasi anggaran sehingga belum tersedianya dana untuk proses pencairan.
- y) Kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong realisasi sebesar Rp. 341.421.676,00 atau 4,9% dari target anggaran sebesar Rp. 6.959.809.000,00 karena adanya rasionalisasi anggaran sehingga terjadi penundaan proses tender.
- z) Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong realisasi sebesar Rp 35.570.000,00 atau 6,34% dari target anggaran sebesar Rp. 560.850.000,00 karena rasionalisasi anggaran sehingga terjadi penundaan proses tender.
- aa) Kegiatan perencanaan pengembangan infrastruktur realisasi sebesar Rp 15.546.000,00 atau 4,23% dari target anggaran sebesar Rp. 366.839.493,92 karena penundaan proses pelelangan disebabkan oleh rasionalisasi anggaran.
- bb) Kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur realisasi sebesar Rp 5.586.222.924,00 atau 33,65% dari target anggaran sebesar Rp. 16.600.461.900,00 karena adanya proses penghentian tender dan masih belum tersedianya sumber dana pinjaman daerah.
- cc) Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan realisasi sebesar Rp 750.000,00 atau 7,5% dari target anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 karena adanya pembatasan perjalanan dinas dalam daerah yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19.

- dd) Kegiatan pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium realisasi sebesar Rp 107.151.043,00 atau 23,71% dari target anggaran sebesar Rp 451.827.000,00 karena adanya rasionalisasi sehingga terjadi perubahan jadwal lelang pengadaan.
- ee) Kegiatan pengadaan alat-alat berat realisasi sebesar Rp 1.361.800.000,00 atau 35,24% dari target anggaran sebesar Rp 3.864.300.000,00 karena belum tersedianya dana karena adanya rasionalisasi.
- ff) Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan realisasi sebesar Rp 0,00 atau 0% dari target anggaran sebesar Rp 65.000.000,00 karena
- gg) Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi realisasi sebesar Rp 0,00 atau 0% dari target anggaran sebesar Rp 1.286.840.000,00 karena
- hh) Kegiatan pembangunan jaringan irigasi realisasi sebesar Rp 147.482.000,00 atau 13,97% dari target anggaran sebesar Rp 1.055.371.000,00 karena terjadinya penundaan proses lelang dikarenakan pengadaan barang/jasa dihentikan sementara akibat rasionalisasi anggaran untuk keperluan bencana non-alam Covid-19.
- ii) Kegiatan peningkatan jaringan irigasi realisasi sebesar Rp 236.438.600,00 atau 9,27% dari target anggaran sebesar Rp 2.550.572.000,00 karena terjadinya penundaan proses lelang dikarenakan pengadaan barang/jasa dihentikan sementara akibat rasionalisasi anggaran untuk keperluan bencana non-alam Covid-19.
- jj) Kegiatan pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya realisasi sebesar Rp 873.504.170,00 atau 31,28% dari target anggaran sebesar Rp 2.792.318.000,00 karena
- kk) Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi realisasi sebesar Rp 0,00 atau 0% dari target anggaran sebesar Rp 1.286.840.000,00 karena terjadinya penundaan proses lelang dikarenakan pengadaan barang/jasa dihentikan sementara akibat rasionalisasi anggaran untuk keperluan bencana non-alam Covid-19.

- ll) Kegiatan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai realisasi sebesar Rp 0,00 atau 0% dari target anggaran sebesar Rp 902.920.000,00 karena
- mm) Kegiatan pembangunan prasarana pengaman pantai realisasi sebesar Rp 0,00 atau 0% dari target anggaran sebesar Rp 1.206.500.000,00 karena
- nn) Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai realisasi sebesar Rp 800.791.400,00 atau 30,15% dari target anggaran sebesar Rp 2.655.538.100,00 karena
- oo) Kegiatan penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan realisasi sebesar Rp 0,00 atau 0% dari target anggaran sebesar Rp 959.170.000,00 karena belum tersedianya anggaran sehingga terjadinya keterlambatan proses pencairan.
- pp) Kegiatan survey dan pemetaan realisasi sebesar Rp 0,00 atau 0% dari target anggaran sebesar Rp 789.470.000,00 karena proses pencairan terkendala belum tersedianya anggaran.
- qq) Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan realisasi sebesar Rp 0,00 atau 0% dari target anggaran sebesar Rp 19.283.800,00 karena proses pencairan terkendala belum tersedianya anggaran.
- rr) Kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang realisasi sebesar Rp 151.775.000,00 atau 20,66% dari target anggaran sebesar Rp 734.402.000,00 karena belum tersedianya anggaran sehingga terjadinya keterlambatan proses pencairan.

Pangkalan Bun, 30 Juni 2020

Pengguna Anggaran,

Dr. JUNI GULTOM, ST., MTP

NIP. 19680609 199503 1 003

c. Daftar pembayaran hutang

Daftar Hutang							
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
Kabupaten Kotawaringin Barat							
No	Uraian	Saldo Hutang 31/ 12/ 2019	Pembayaran Hutang		Sisa Hutang	Hutang Baru	Saldo Hutang 30/ 06/ 2020
			No SP2D	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tambahan Penghasilan Pegawai Ub. Desember 2019	254.171.626,00	0031/BTL/SP2D-LS/2020	254.171.626,00	-	-	-
Jumlah		254.171.626,00		254.171.626,00	-	-	-
Mengetahui,							
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				Pembuat Daftar,			
Kabupaten Kotawaringin Barat							
<u>Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP</u>				<u>R. CAHYA HNING WAHYU P.</u>			
NIP. 19680609 199503 1 003				NIP. 19810814 200701 1 008			

d. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

- a. 4000102000169. Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.