



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. HM. Rafi'i No. 3 Telpn (0532) 21052 Fax. (0532) 29002

PANGKALAN BUN - KALIMANTAN TENGAH

Website : bappedakotawaringinbaratkab.go.id; Email : bappedakotawaringinbarat@gmail.com; bappedakabkobar@yahoo.co.id;

Notulen Rapat

Rapat diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Jumat, 23 Agustus 2019
Jam : 08.30 – 10.00 wib
Tempat : Ruang Rapat Lt.2 Bappeda
Acara : Rapat Koordinasi DAK Pembangunan GOR Tahun 2020
Pimpinan : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Peserta : Daftar hadir terlampir

Materi Rapat Koordinasi tentang :

1) Untuk mendukung usulan DAK pembangunan gedung olah raga (GOR) tipe B tahun 2020 sebesar Rp. 15.000.000.000,- telah dilaksanakan verifikasi oleh kementerian teknis. Guna mendukung itu Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kobar meminta tambahan **anggaran pendamping** sebesar **Rp. 1.385.000.000,-** untuk keperluan :

- Dokumen AMDAL/Dokumen Ijin Lingkungan UKL-UPL/SPPL sesuai peraturan berlaku sebesar Rp. 150.000.000,-
- Feasibility Study (FS) sebesar Rp. 200.000.000,-
- Biaya Perencanaan sebesar Rp. 375.000.000,- dan Biaya Pengawasan sebesar Rp. 450.000.000,-
- Detail Engineering Design (DED) sebesar Rp. 20 0.000.000,-
- Pembuatan dokumen ijin mendirikan bangunan (IMB) Rp. 10.000.000,-
- Membuat surat pernyataan tertulis dari Kepala Daerah untuk penetapan lokasi

Pertimbangan :

1) Telaahan Staf dari Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kobar tanggal 13 Agustus 2020 perihal Mohon Tambahan Anggaran Tahun 2020 telah mendapat persetujuan ibu Bupati yaitu disetujui dengan berpedomaan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segera dikoordinasikan dengan TAPD untuk penyesuaian;

Hasil kesepakatan rapat diantaranya :

1) Seluruh dokumen pendukung telah disiapkan SKPD teknis sebagai bagian dari pemenuhan kelengkapan data dukung usulan pembangunan GOR tipe B melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2020 sehingga perlu di pertimbangkan aspek hukum terhadap dokumen yng telah dibuat dan dokumen yang akan diusulkan dibuat pada tahun 2020;

2) Untuk dapat menyusun dokumen UKL-UPL/AMDAL, perlu diperjelas luas

gedung KONI dan kolam renang, penyusunan dokumen bisa dilakukan sekaligus. Anggaran yang tersusun hanya cukup untuk penyusunan UKL-UPL, tidak cukup untuk penyusunan AMDAL;

- 3) Proses penyusunan dokumen: FS – UKL/UPL-Perencanaan-DED sehingga perlu dipertimbangkan aspek waktu dalam penyelesaian dokumen ini tahun 2020 mengingat batas akhir tahap 1 penyaluran DAK pada bulan Juli;
 - 4) Pada RTRW tidak tercantum arahan terkait fasilitas olah raga. Oleh karena itu, perlu koordinasi dengan PUPR untuk mencantumkan rencana penyediaan fasilitas olah raga pada RDTR yang sedang disusun saat ini;
 - 5) Anggaran pendampingan sebesar Rp. Rp. 1.385.000.000 akan tindaklanjuti setelah ada penetapan DAK tahun 2020 (bulan september) dengan TAPD memberikan pertimbangan kepada bupati untuk mengusulkan tambahan pendanaan ke DPRD atau alternatif lainnya yang dapat dilakukan adalah mengurangi belanja SKPD atau kebijakaan lainnya yang merupakan kewenangan dan ranah Bupati dalam pengambil kebijakan;
- 2) Tambahan anggaran pendamping disetujui dalam rapat sebesar Rp. 1.385.000.000,- untuk keperluan :
- Dokumen AMDAL/Dokumen Ijin Lingkungan UKL-UPL/SPPL sesuai peraturan berlaku sebesar Rp. 175.000.000,-
 - Feasibility Study (FS) sebesar Rp. 200.000.000,-
 - Biaya Perencanaan sebesar Rp. 200.000.000,- dan Biaya Pengawasan sebesar Rp. 450.000.000,-
 - Detail Engineering Design (DED) sebesar Rp. 350.000.000,-
 - Pembuatan dokumen ijin mendirikan bangunan (IMB) Rp. 10.000.000,-

Notulis,



Nomie Hartati, ST

NIP. 19831021 201001 2 025